

**PROYECTOS DE INVERSION 2017-2018  
UNIVERSIDAD DE SUCRE**

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE SUCRE								
NITI: 892200323-9				VIGENCIA: 2017-2018				
NOMBRE PROYECTO	N° REGISTRO BANCO DE PROYECTO	N° CDP	N° REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE INICIO	VALOR	AVANCE(\$)	AVANCE (%)	DESCRIPCION ACTIVIDADES VIGENCIA
CONSTRUCCION DEL BLOQUE 1 MULTIFUNCIONAL DEL CAMPUS GRANJA EL PERICO	N.A	2032	2414	30-11-0216	\$ 4.777.491.156,00	\$ 3.301.068.241,31	76,00	La cimentación y estructura a la fecha se encuentra ejecutada en un 100%. Se encuentra en ejecución la mampostería en un 90%, se hicieron las instalaciones hidráulico-sanitarias en un 80%, la parte eléctrica 35% y pañete interno 80%.
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE INGENIERIA, EDUCACIÓN Y CIENCIAS EN EL CAMPUS PUERTA ROJA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE	N.A	02032 Y 02031	02414 Y 02415	30-11-0216	\$ 4.648.771.552,00	\$ 2.719.939.654,31	65,00	Cimentaciones: estado de avance Estructuras en Concreto: 100%. Mampostería 90%. Instalaciones hidrosanitarias 80%. Instalaciones eléctricas 35%. Pañete interior 80%
OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL BLOQUE MULTIFUNCIONAL QUE INCLUYE BIBLIOTECA, LABORATORIOS, OFICINAS, ÁREAS PARA ESPARCIMIENTO, ESTUDIO, DESCANSO Y OTROS ESPACIOS EN EL CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE	N.A	949	1339	30/05/2017	\$ 3.258.698.341,85	\$ 977.609.502,56	25,00	Vigas de cimentación 100%, Columnas primer nivel 100%, Muros estructurales incluido el foso del ascensor en el primer nivel 100%, El relleno compactado con material seleccionado, fundidas las dos primeras losas.

OFICINA DE PLANEACIÓN