

PROYECTOS DE INVERSION 2018-2019
UNIVERSIDAD DE SUCRE

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE SUCRE

NITI: 892200323-9

VIGENCIA: 2018-2019

NOMBRE PROYECTO	N° REGISTRO BANCO DE PROYECTO	N° CDP	N° REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE INICIO	VALOR	AVANCE(\$)	AVANCE (%)	DESCRIPCION ACTIVIDADES VIGENCIA
CONSTRUCCION DEL BLOQUE 1 MULTIFUNCIONAL DEL CAMPUS GRANJA EL PERICO	N.A	02032 - 02031-2970-0061-0056-0157-0158-0155	02414- 02415-2927-0058-0053-2927-0152-0154-0155	30-11-0216	\$ 4.618.743.433,86	\$ 4.479.131.745,33	\$ 98,00	La cimentación y estructura 100%, la mampostería en un 100%, instalaciones hidráulico- sanitarias 99%, Instalaciones eléctricas 95%, Pañetes y enchapes 98%, Cielo raso y acabados 90%, y obras de urbanismo 98%.
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE INGENIERIA, EDUCACIÓN Y CIENCIAS EN EL CAMPUS PUERTA ROJA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE	N.A	02032 - 02031-2970-0061-0056-0157-0158-0155	02414- 02415-2927-0058-0053-2927-0152-0154-0155	30-11-0216	\$ 4.807.519.274,38	\$ 4.008.506.979	\$ 87,00	La cimentación y estructura 100%, la mampostería en un 100%, instalaciones hidráulico- sanitarias 90%, Instalaciones eléctricas 70%, Pañetes y enchapes 95%, Cielo raso y acabados 75%, y obras de urbanismo 80%.
OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL BLOQUE MULTIFUNCIONAL QUE INCLUYE BIBLIOTECA, LABORATORIOS, OFICINAS, ÁREAS PARA ESPARCIMIENTO, ESTUDIO, DESCANSO Y OTROS ESPACIOS EN EL CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE	N.A	0949-0159-0407	1339-0156-0380	30/05/2017	\$ 4.533.698.341,85	\$ 3.268.254.450,17	70	Vigas de cimentación 100%, estructura 100%, Muros estructurales incluido el foso del ascensor en el primer nivel 100%, mampostería 85%, pañetes 65%
OBRAS PÚBLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO, PORTERÍA Y OFICINAS EN EL CAMPUS PUERTA ROJA Y ADECUACIONES VARIAS EN LOS DIFERENTES CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE.	N.A	0376-0377-1891	0834-0835-1861	30/05/2018	\$ 1.961.687.243,50	\$ 1.605.646.153,00	89	Obras para manejo de aguas, adecuaciones cafetería, sala de profesores vieja, oficinas antiguo bloque administrativo, consultorio de primeros auxilios y consultorio jurídico, laboratorio de Morfología, laboratorio de Productos Naturales y Ciencias Básicas, taller y graderías, cafetín del bloque de suelos, terminación portería Perico, cubierta multifuncional Salud, obras generales caimito e inicio acabados en Portería Puerta Roja.
OBRAS PÚBLICAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO Y LABORATORIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS EN EL CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE.	N.A	375-2211	901-2203	14/08/2018	\$ 1.148.156.561,00	\$ 496.907.221,18	35	Preliminares, demoliciones y desmontes, adecuaciones, cerramiento, rellenos, zapatas, vigas de cimentación y muro de contención. *Concreto para zapatas, Pedestales y Vigas *Relleno en material seleccionado y compactado
ADECUACIONES GENERALES EN BLOQUE ADMINISTRATIVO, OBRAS DE MANEJO HIDRÁULICO Y LIMPIEZA DE PREDIOS DEL CAMPUS PUERTA ROJA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE	N.A	1878	2005	30/10/2018	\$ 69.795.241,52	\$ 68.220.568,33	100	Construcción de box culvert, cuneta, disipador en concreto ciclópeo, pavimento, limpieza, polarizados, rampa de acceso ascensor semisótano y carpintería metálica.
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE RIEGO PARA CLASES DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA EN EL PREDIO EL RODEO DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE.	N.A	1404	1588	10/09/2018	\$ 30.550.000,00	\$ 30.550.000,00	100	Sistema de bombeo, Tubería de conducción principal, sistema de filtrado, módulos de goteo, módulo de aspersión y módulo de microaspersión.
SUMISTRO E INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION (CCTV) Y CONTROL ACCESO EN EL NUEVO BLOQUE ADMINISTRATIVO, BLOQUE 5, BIBLIOTECA, ACCESO PRINCIPAL, SALAS DE INFORMATICA Y CAFETERIA EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO PUERTA ROJA DE LA UNIVERISDAD DE SUCRE, QUE PERMITA SU ARTICULACION Y CRECIMIENTO ESCALABLE PARA PROYECTAR A FUTURO UN NIVEL DE INTELIGENCIA DOS.	N.A	A00379	A01243	01/08/2018	\$ 895.596.137,00	\$ 524.786.454,00	65	*Instalación de Cámaras tipo Bala *Instalación de Pulsadores para aperturas de puertas *Instalación de tuberías y cables